

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

**Dla projektu: przebudowy świetlicy wiejskiej w budynku OSP w
Wólce Gostomskiej**

Inwestor:

Gmina i Miasto Mogielnica

05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

Adres budowy:

Wólka Gostomska, gm. Mogielnica

nr ewid. dz. 194/3

Projektant:

Projektant: mgr inż. Barbara Ewa Szymańska

BUA-III-8386/140/89

mgr inż. Barbara Szymańska
Upr. Nr BUA-III-8386/140/89
UAN-II-K-8386/108/87
sieci i instalacje sanitarne

Sprawdzający:

mgr inż. Andrzej Jerzy Czech

BUA-III-8386/86/95



1.) Zakres robót zamierzenia budowlanego:

- Wykonanie wykopów dla zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej przyłącza wody wymaga oszalowania ścian wykopu, jako zabezpieczenie przed możliwością osunięcia jego skarp.
- Wykonanie instalacji wodociągowej (w tym ciepłej wody użytkowej) w przedmiotowym budynku,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym budynku,
- Wykonanie instalacji grzewczej opartej na systemie dystrybucji gorącego powietrza

W planie BIOZ wymienić szczegółowy zakres robót budowlanych wykonywanych w pobliżu dróg i istniejących budynków.

2.) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- istniejące wodociągi,
- istniejąca droga i ciągi piesze,
- istniejące sieci energetyczne,

3.) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- równolegle prowadzone prace budowlane przy budynku i przy wykonywaniu infrastruktury obsługującej ten budynek,
- ruch pieszych i pojazdów mechanicznych w drodze.

4.) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- prace montażowe na budowanym obiekcie i związane z tym ewentualne awarie,
- wykopy pod budowane przyłącza wodociągowe
- ruch pieszych i pojazdów mechanicznych w drodze.

5.) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopach i w pobliżu dróg,
- przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji,
- przeszkolenie BHP pracowników w zakresie pracy przy czynnej sieci wodociągowej,
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy wykonywaniu instalacji.

6.) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zabezpieczenie wykopów szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robót budowlanych, odzież o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja pracowników pracujących w wykopie,
- wykonywanie prac instalacyjnych w odzieży ochronnej,
- zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy na istniejącym wodociągu.

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej wymienione informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 , poz.1126).

mgr inż. Barbara Szymańska
Upr. Nr BUA-III-8386/140/89
UAN-II-K-8386/108/87
sieci i instalacje sanitarne